

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้งที่ ที่ดินและก่อสร้าง	รายการ	จำนวน(หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ผลการดำเนินการ		การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
							ประเภท ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรัง หมู่ที่ 3 สายทางนายเข้ม งบประมาณ 1,167,200.00 บาท	รายการ	1	e - bidding	19 กันยายน 2560	21 พฤศจิกายน 2560	20 มีนาคม 2561	-	740,000.00	/		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
2	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส.ศ.พ.ด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. หนองสูงเหนือ งบประมาณ 3,001,800.00 บาท	รายการ	1	e - bidding	19 กันยายน 2560	16 พฤศจิกายน 2560	8 มิถุนายน 2561	-	2,350,000.00	/		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 สายทางหน้าวัดหนอง แดง ถึง โรงงานชุมชน งบประมาณ 2,039,400.00 บาท	รายการ	1	e - bidding	19 กันยายน 2560	16 ธันวาคม 2560	20 มีนาคม 2561	-	1,297,000.00	/		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
4	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์เรือแวง ตำบลหนองสูงเหนือ งบประมาณ 5,030,000.00 บาท	รายการ	1	e - bidding	18 ตุลาคม 2560	28 พฤศจิกายน 2560	20 มีนาคม 2561	-	3,955,000.00	/		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ


(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ



(นางสาววารพร มาตรหมาย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับผิดชอบ



(นายสรวิศ ฉัตรวิรุฑ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ