



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการขุดลอกเหมือนโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๓,๓๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองงูเห่ล้อม หมู่ที่ ๒ สายทางคลองจาน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๙,๗๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๕๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกคลอง บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางคลองโนนแค	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๒๙,๓๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๒๙,๓๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกคลอง บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางคลองสีพัน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๘๗,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๓๘๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร รวม ๕ โครงการ			๗๒๙,๔๐๐.๐๐	๒	๐	๓	๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	๖๘๖,๖๐๐.๐๐	-

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรพะเนา	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๙๓,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางสามแยกบ้านนางต่ายตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อม ถนนบ้านโตนด ถึง บ้านโนนหมั่น	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๙๒,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ สายทางซอยเนื้อยี่หนึ่งหนอง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดาวงษ์ หมู่ ๘ สายทางบ้านนายวิสัย จีบโพธิ์	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางปลื้มใจ น้อยกลาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอเวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนายแสวง ทรวงโพธิ์ ถึง วัดเก่า	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๔๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๙,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลักไต่ สายทางคลองชลประทานจากถนนลาดยาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนางประจวบ ทินกระโทก	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนางมานุญ ฤกษ์กลาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๗๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายผล ถึง บ้านนายสมศักดิ์ ชมดำน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑ สายทางซอยบ้านนางจิราณี แก่นงูเหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๙๔,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายทิม กองงูเหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๘๙,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอเวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางหมุย ผ่องแผ้ว	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๖๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านหนองแดง จากถนนมิตรภาพไปถึงโรงงานทำหลังคาเหล็ก	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๗,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๕ หลังวัดพระวังหาร	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๘๘,๑๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๑๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้า ถึง น้ำบ่อ	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๙๑,๒๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึง ศาลา SML	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางวิภา จนโพธิ์ ถึงบ้านนางวารภรณ์ ตากงูเหลือม	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๑๘,๔๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๙๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๔๑๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมลาดยาง แอสฟัลท์ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางสี่แยก โรงน้ำ ถึงบ่อกระโดน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๕๒๘,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๘,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๕ สายทางเหมืองโคกกำป็น ถึง คลองจาน	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๓๘๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางสี่แยกศาลา – สระประปาเก่า	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๕,๕๐๐.๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๒	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สาย ทางเหมืองกลางโนนแคด้านทิศตะวันออกถนนลาดยาง	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๔๓๕,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๓,๖๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านประกายปรัง หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายสมพงษ์ ป้ายงูเหลือม ถึงเหมือง อีสานเขียว	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๗๕๗,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทาง บ้านนายสมฤทธิ์ถึงบ่อกำแพง	อบต. (ข้อบัญญัติ)	๒๒๖,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๒๑,๖๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางสี่แยกย่าโม ถึง บ้านนางสี	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางจากห้าแยกโรงขนมจีน เชื่อมถนนสายโรงกลึง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓๑,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๓๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางภัยจิตร ถึงซอยบ้านนางวาสนา	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๕,๔๐๐.๐๐		✓		๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทาง บ้านครูวิริยะ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๒,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๕๒,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน ร.ต.สุทิน กุลงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๔,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทาง บ้านนายทวี สุพรรณกลาง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๔,๕๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๕๔,๕๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๔๕๔,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา เชื่อมบ้านหนองงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗๒,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางอำไพ เบ็กบาน	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๐,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๔๐,๑๐๐.๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางไปนาโคก	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๙๑,๗๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๙๑,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางซอยสีลาวดี	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๗๗,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๗๗,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางละมัย ปล้องงูเหลือม ถึงถนนรอบด้านทิศเหนือ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๙๒,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางทำนบยายหลุย	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๑,๖๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายล้วน ถึง สวนนางพยอม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๔,๖๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางโตนดเชื่อมโนนหมั่น	จ่ายขาดเงิน สะสม	๖๕,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สายทาง สายทางซอยนายวิโรจน์ สายทางซอยนางเทียม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๕๗,๕๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ปรีอวาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากถนนลาดยาง ถึง คลินิกหมอสุภกิจ	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๒,๘๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอวาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายแปลกถึงริมบึง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอวาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนางเรไร สะเทินรัมย์	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๔๖,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรีอวาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายเล็ก	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๖,๒๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ปรีอแขวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางวาสนา เชื่อมถนนลาดยาง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๕๕,๒๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสลักไค หมู่ที่ ๑๔ สายทางโนนกระด้าง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๓๑๙,๗๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๓๑๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทาง หลังโรงงานมังกรทอง เมทลชีท (จากแยก ถนน คสล.เดิม)	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๓๙,๘๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแดง สายทาง ริมหนองมะเขือถึงหนองม่วง	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑๑๔,๑๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาดาวงษ์ไปเชื่อม บ้านหนองงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๖๒,๘๐๐.๐๐		✓		๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางสามแยกศาลาบ้านอติตผู้ใหญ่สมนึกถึงบ้านยายเชิด	จ่ายขาดเงิน สะสม	๒๗๐,๔๐๐.๐๐		✓		๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ด ถึง บ้านนายณัฐภณ จีบโพธิ์ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ด ถึง บ้านตาหลวย	จ่ายขาดเงิน สะสม	๗๘๖,๘๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๗๘๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านโพธิ์ปรีอแขวง หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ สายทางโรงน้ำส้มถึงบ้านนางรจนา ภัคดีโพธิ์ ช่วงที่ ๒ สายทางโรงน้ำส้มถึงบ้านนางสลับ ปรานงูเหลือม	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๑๐,๔๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๔๑๐,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโพธิ์ปรีอแขวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางถึงประปาบ้านโพธิ์ถึงที่ดินยายแต้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม	๔๙๗,๕๐๐.๐๐			✓	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านหมอชิต	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๙,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายเบ็	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๐,๓๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค..๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางซอยบ้านนายล้วน	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค..๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางซอยบ้านนายประกอบ ชุนศักดิ์ณรงค์	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๓,๑๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค..๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ สายทาง ๑) สายทางซอยบ้านนายบุญชิต ดอกโพธิ์ ๒) สายทางซอยบ้านนางอำพร กลิ้งโพธิ์ ๓) สายทางซอยบ้านนายดี เบียงกลาง	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๕,๖๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค..๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางสงบ	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๖,๖๐๐.๐๐		✓		๑ ส.ค..๖๖ – ๑ ก.ย.๖๖	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖๐	อุดหนุนการไฟฟ้า ๑. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านรวง หมู่ที่ ๓ ๒. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาตาวัช หมู่ที่ ๘ ๓. งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕	งบ อบต. (อุดหนุนการ ไฟฟ้า)	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๖ – ๓๐ก.ย.๖๖	๖๓๔,๐๑๘.๑๗	๓๕,๙๘๑.๘๓	กองช่าง
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖๐ โครงการ			๑๓,๖๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๔	๒๑	๒๕	-	๓,๙๐๒,๕๑๘.๑๗	๕,๓๒๘,๒๘๑.๘๓	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบ อบต.	๑๗,๓๓๕,๒๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๖,๑๗๐,๘๐๐.๐๐	๑,๐๖๔,๔๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	งบ อบต.	๕,๓๑๓,๖๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๕,๔๐๘,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งบ อบต.	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	งบ อบต.	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๕	โครงการสืบสาน ประเพณีไทยใส่ใจ ผู้สูงอายุ	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๕ โครงการ			๒๒,๘๙๘,๘๐๐.๐๐	๕	๐	๐	-	๒๑,๗๙๕,๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๓,๖๐๐.๐๐	-

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาเสพติด	งบ อปต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ พ.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	งบ อปต.	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มี.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค.๖๖	๑๙,๕๖๐.๐๐	๕,๕๔๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	งบ อปต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการเยาวชนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส	งบ อปต.	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ก.พ.๖๖ – ๓๐ เม.ย.๖๖	๔๙,๒๖๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ			๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	-	๙๗,๗๒๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	-

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖	๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	งบ อบต.(อุดหนุน องค์กรประชาชน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๓๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	งบ อบต. (ข้อบัญญัติ)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการ รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ			๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐	-	๑๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๑๔,๒๐๐.๐๐	-

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	งบ อปต.	๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๓,๖๙๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	งบ อปต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ม.ค.๖๖ ๓๐ เม.ย. ๖๖	๑๔,๗๖๐.๐๐	๑๕,๒๔๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งบ อปต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๑ มี.ค. ๖๖ ๓๐ มิ.ย. ๖๖	๓,๐๙๐.๐๐	๖,๙๑๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบ อปต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มิ.ย.๖๖ – ๓๑ ก.ค.๖๖	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน แผนงานรักษา ความสงบภายใน จำนวน ๔ โครงการ			๗๕,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	-	๓๖,๘๔๐.๐๐	๓๘,๑๖๐.๐๐	-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบ อบต.	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ มี.ค.๖๖	๙,๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน ศพด. อบต. หนองงูเหลือม	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ มี.ย.๖๖	๑๘,๕๑๐.๐๐	๑,๔๙๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	งบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ – ๓๑ ม.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสรุปผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มี.ค.๖๖ – ๓๐ เม.ย.๖๖	๘,๖๖๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ศพด. อบต. หนองงูเหลือม	งบ อบต.	๘,๐๐๐.๐๐	✓			๑ พ.ค.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๓,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	งบ อบต.	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๗๖๓,๐๐๘.๐๐	๑,๙๙๒.๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ เม.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองงูเหลือม	งบ อบต. (อุดหนุนส่วนราชการ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ เม.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก	งบ อบต. (อุดหนุนส่วนราชการ)	๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๔,๖๕๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๓,๔๗๓,๐๔๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๐	อาหารเสริม(นม)	งบ อบต. (อุดหนุนส่วนราชการ)	๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	๑,๖๑๖,๒๓๕.๕๐	๑๒๓,๗๖๔.๕๐	กองการศึกษาฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ แผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๑๐ โครงการ			๖,๒๐๙,๖๕๐.๐๐	๑๐	๐	๐	-	๖,๐๗๒,๒๐๘.๕๐	๑๓๗,๔๔๑.๕๐	-

๓.๒ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่าน ท้าวสุรนารี	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	๒๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่น	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๗,๙๙๕.๐๐	๑๒,๐๐๕.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ -๓๑ ก.ค.๖๖	๔,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๔๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามโครงการบวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๓๐,๐๐๐.๐๐ ออนไลน์ ๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ -๓๐ เม.ย.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ก.พ.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน เข้าพรรษา	งบ อบต. (อุดหนุนองค์กร ศาสนา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๖โครงการ			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๑	-	๑๓๑,๔๕๕.๐๐	๒๘,๕๔๕.๐๐	-

๓.๓ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. (ด้านยาเสพติด)	งบ อบต.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ เม.ย.๖๖	๑๙๓,๔๔๖.๙๐	๖,๕๕๓.๑๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ด้านกีฬาสู่อาชีพ	งบ อบต.	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๓๕,๖๕๐.๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ แผนงานกีฬาและนันทนาการ รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	-	-	๒๒๙,๐๙๖.๙๐	๒๐,๙๐๓.๑๐	-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ	งบ อบต.	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙,๐๙๐	✓ (โครงการไม่ใช่ งบประมาณ)			๑ พ.ค.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๐.๐๐	๑๐,๙๑๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ รวม จำนวน ๒ โครงการ			๑๓๐,๙๑๐.๐๐	๒	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๑๐.๐๐	-

๔.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้การ บริหารจัดการขยะชุมชน	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาก โรคร้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อม	งบ อบต.	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ แผนงานเคหะชุมชน จำนวน ๒ โครงการ			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	-	๕,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อบต. (สถานที่กลาง)	งบ อบต. (อุดหนุนส่วน ราชการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ – ๓๑ ธ.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	งบ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓ (โครงการไม่ใช้ งบประมาณ)			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค.๖๖	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑ ธ.ค.๖๕ – ๓๑ ส.ค.๖๖	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและพนักงานส่วน ตำบล	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	งบ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ พ.ค.๖๖	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๖ โครงการ			๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๓	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	-

๕.๓ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายจริง	เงินคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	งบ อบต.	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๖ – ๓๑ ก.พ.๖๖	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	กองคลัง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานเคหะชุมชนจำนวน ๑ โครงการ			๒,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	-	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ อยากให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
๒.	มีโครงการบางโครงการที่งบประมาณ ยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น	ในกรณีที่โครงการมีงบประมาณคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา การที่จะดำเนินโครงการนั้น จะต้องดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ และ ๒๒/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐
๓.	ปัญหาจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนมาก อยากให้ทาง อบต.ทำการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม	ให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่น

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน บรรลุโครงการไว้ จำนวน ๒๖๐ โครงการ สามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ โครงการ อุดหนุนไฟฟ้า จำนวน ๓ โครงการ จ่ายขาดจากเงินสะสม ๓๒ โครงการ และโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๒ เปอร์เซ็นต์ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๘ รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม ได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิสุทธิชัย ไทยงูเห่ล้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม